

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							所見等
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	
1	0001	42.14589, 142.86876	鶴苔2号橋	トマツカハシ	鶴苔沢線	1	PC橋	PC桁橋(その他)	11.44	5.50	4.50	1982	40	2021	II	-	II	II	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、下部工の修復工、橋面防水工、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
2	0002	42.15226, 142.87544	鶴苔5号橋	トマツカハシ	鶴苔沢線	1	PC橋	PC桁橋(その他)	9.64	5.50	4.50	1982	40	2021	II	-	II	I	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、下部工の修復工、橋面防水工、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
3	0003	42.15433, 142.87880	鶴苔6号橋	トマツカハシ	鶴苔沢線	1	PC橋	PC桁橋(その他)	10.74	5.50	4.50	1982	40	2021	II	-	II	I	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、橋面防水工をすることが望ましい。
4	0004	42.15752, 142.88397	鶴苔7号橋	トマツカハシ	鶴苔沢線	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルパート)	2.80	7.00	6.50	2002	20	2021	II	-	-	II	-	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、損傷の促進を止めるため、補修を実施することが望ましい。
5	0005	42.15008, 142.87397	鶴苔8号橋	トマツカハシ	鶴苔沢佐藤線	1	PC橋	PC桁橋(その他)	8.70	3.60	3.00	1982	40	2021	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障は生じていない。その他部材に見られる損傷についても、軽微なことから経過観察とする。
6	0006	42.13369, 142.87263	ワッカクナイ橋	ワッカクナイ	ワッカクナイ線	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルパート)	3.00	6.00	5.60	1975	47	2021	II	-	-	I	-	II	II	道路橋の機能に支障は生じていない。軽微な損傷のことから経過観察とする。
7	0007	42.13560, 142.90858	西様似駅前橋	ニシヤマニキマハシ	西様似駅前線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I桁(不明), I桁(不明)	49.40	7.00	6.00	1979	43	2021	II	II	II	II	III	III	III	道路橋の機能に支障は生じていないが、主桁、支承等の塗装塗り替え、伸縮装置の取替え工を実施することが望ましい。
8	0008	42.13803, 142.91077	西様似1号橋	ニシヤマニ1ノカハシ	西町仲通り線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I桁(合成), I桁(合成)	43.80	8.70	7.50	1981	41	2021	II	II	II	II	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、主桁、支承等の塗装塗り替え、伸縮装置の取り換え工を実施することが望ましい。
9	0009	42.14827, 142.91765	西様似2号橋	ニシヤマニ2ノカハシ	西町大海辺線	1	PC橋	プレテン床版	11.22	8.05	7.15	1974	48	2021	I	-	II	III	II	III	III	道路橋の機能に支障は生じていないが、下部工の修復工、橋面防水工、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
10	0011	42.17764, 142.90625	西様似4号橋	ニシヤマニ4ノカハシ	西町大海辺線	1	PC橋	PC桁橋(その他)	3.05	9.00	8.20	1978	44	2021	II	-	II	II	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、下部工の修復工、橋面防水等の補修を実施することが望ましい。
11	0012	42.13210, 142.93829	錦橋	ニシキハシ	錦栄線	3	鋼(鉄)リベット橋、鋼(鉄)リベット橋、鋼(鉄)リベット橋	I桁(不明), I桁(不明), I桁(不明)	81.90	10.40	9.50	1980	42	2021	III	III	II	II	III	III	III	道路橋の機能に支障は生じていないが、主桁、支承等の塗装塗り替え、伸縮装置の取り換え工、橋面防水工を実施することが望ましい。
12	0013	42.13234, 142.93369	オコタヌシ2号橋	オコタヌシ2ノカハシ	上水道ポンプ場線	1	RC橋	RC床版橋(その他)	3.65	3.00	3.00	1978	44	2021	I	-	II	I	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていない。軽微な損傷のため経過観察とする。
13	0014	42.13025, 142.93301	せせらぎ橋	セセガハシ	様似駅裏通り線	3	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I桁(不明), I桁(不明)	77.70	3.80	3.00	1996	26	2021	II	II	II	II	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、主桁、支承等の塗装塗り替え、伸縮装置の取り換え工、橋面防水工を実施することが望ましい。
14	0015	42.15268, 142.91258	大海辺山本前橋	オウハノヤマトマハシ	大海辺山本線	1	PC橋	プレテン床版	13.50	4.10	3.60	1975	47	2021	II	-	II	I	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、橋面防水工、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
15	0016	42.16910, 142.91266	共栄橋	キョウエイハシ	大海辺山下線	1	PC橋	プレテン床版	13.54	5.30	4.50	1971	51	2021	I	-	II	II	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、橋面防水工、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
16	0017	42.16575, 142.92680	海辺1号橋	ウハノ1ノカハシ	大海辺小海辺線	1	PC橋	PC桁橋(その他)	10.02	8.00	7.00	1979	43	2021	II	I	I	II	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
17	0018	42.17504, 142.92923	海辺2号橋	ウハノ2ノカハシ	大海辺小海辺線	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルパート)	2.80	16.50	15.70	1995	27	2021	I	-	-	I	-	II	I	道路橋の機能に支障は生じていない。軽微な損傷のため経過観察とする。
18	0019	42.17774, 142.91444	小海辺1号橋	コウハノ1ノカハシ	大海辺小海辺線	1	PC橋	プレテン床版	8.44	7.10	6.00	1979	43	2021	I	-	II	I	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、橋面防水工、下部工補修、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
19	0020	42.17361, 142.91086	海辺大橋	ウハノオホハシ	大海辺小海辺線	1	PC橋	プレテン床版	13.65	7.20	6.00	1987	35	2021	III	-	II	II	I	II	III	道路橋の機能に支障は生じていないが、主桁の補修、橋面防水工、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
20	0021	42.16443, 142.92636	小海辺山口前橋	コウハノヤマノチマハシ	小海辺山口線	1	PC橋	PC桁橋(その他)	9.54	4.50	4.00	1980	42	2021	II	-	I	II	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、主桁の断面修復工、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							所見等	
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分		
21	0022	42.16367, 142.91280	ポロウンベ橋	ポロウンベ	小海辺山口線	1	PC橋	プレテン床版	12.55	4.10	3.50	1980	42	2021	II	-	II	I	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、橋面防水工、伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。	
22	0023	42.15658, 142.94300	岡田1号橋	岡田1号	岡田西様似線	1	PC橋	プレテン床版	8.46	7.80	7.00	1973	49	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障は生じていないが、軽微な損傷が見られる。H29年工事済み
23	0024	42.16132, 142.92700	ポロウンベ橋	ポロウンベ	岡田西様似線	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカル パート)	3.02	7.85	7.05	1973	49	2021	II	-	-	II	-	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、主桁の断面修復工を実施することが望ましい。
24	0025	42.15367, 142.93933	岡田橋	岡田	柴町岡田線	1	PC橋	プレテン床版	8.47	7.76	6.96	1970	52	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障は生じていないが、軽微な損傷が見られる。H29年工事済み
25	0026	42.16565, 142.95061	シャモマナイ 橋	シャモマナイ	柴町岡田線	1	PC橋	プレテン床版	8.40	7.00	6.50	1973	49	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	上部工・ひびわれ補修・橋面防水、伸縮装置、下部工等は補修済み。H30年工事済み
26	0027	42.16124, 142.94688	岡田2号橋	岡田2号	岡田高村線	1	PC橋	PC桁橋 (その他)	5.97	6.20	5.00	1987	35	2021	I	-	II	II	I	II	II	II	機能回復対策として橋面防水を実施することが望ましい。
27	0028	42.16650, 142.95208	岡二橋	岡二	様似ダム線	4	鋼(鉄)リ ベット橋、鋼 (鉄)リベット 橋、鋼(鉄) リベット	I桁 (不明), I桁 (不 明), I桁 (不明), I 桁 (不明)	89.28	7.20	6.00	1961	61	2021	II	II	II	III	III	II	III	III	道路橋の機能に支障は生じていないが、主桁、支承等の塗装塗り替え、伸縮装置の取り換え工、橋面防水工を実施することが望ましい。
28	0031	42.15635, 142.95308	サルマップ橋	サルマップ	田代線	1	PC橋	プレテン床版	7.39	7.50	6.50	1976	46	2021	II	-	I	I	II	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、上部工断面修復を実施することが望ましい。
29	0032	42.13695, 142.94197	アフサリ橋	アフサリ	朝日丘線	1	PC橋	プレテン床版	5.39	3.73	3.33	1985	37	2021	I	-	II	II	II	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、漏水対策として橋面防水を行い、下部工の注入工や伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
30	0032	42.13695, 142.94197	アフサリ橋	アフサリ	朝日丘線	1	PC橋	PC桁橋 (その他)	11.00	3.00	2.60	1985	37	2021	I	-	I	I	I	II	I	I	道路橋の機能に支障は生じていない。軽微な損傷のため経過観察とする。
31	0033	42.14090, 142.94693	アフサリ2号 橋	アフサリ2号	朝日丘線	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカル パート)	3.82	7.70	6.70	1986	36	2021	II	-	-	II	-	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、橋面防水工や下部工の補修工実施することが望ましい。
32	0034	42.17347, 142.96608	ヒライキリ橋	ヒライキリ	ヒライキリ線	1	PC橋	PC桁橋 (その他)	10.57	5.00	4.00	1980	42	2021	II	-	II	II	I	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、橋面防水工、下部工補修伸縮装置取り替えを実施することが望ましい。
															I	12	1	8	14	15	3	6	
															II	18	4	19	16	9	26	21	
															III	2	1	0	2	3	3	5	
															IV	0	0	0	0	0	0	0	
															-	0	26	5	0	5	0	0	